

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการขุดลอกหนองเครื่องจาน บ้าน- ข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 100 ได้รับ ความช่วยเหลือ	432,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประ กอบวิชาชีพรูชนิยมพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศรีวิชัย	บุคลากรได้รับความรู้และพัฒนา ได้ร้อยละ 100	100,000	มี.ค. - เม.ย. , ก.ค.- ส.ค. 68 (ดำเนินการ 2 ช่วง)	✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมร้อยละ 90	50,000	ม.ค. 68			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด	เด็กนักเรียนได้รับการเสริมสร้างการ พัฒนาร้อยละ 100	50,000	ก.พ. 68			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100	1,769,775	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6	ค่าอาหารเสริม (นม)	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ร้อยละ 100	1,993,609	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
7	อุดหนุนส่วนราชการ (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กนักเรียนได้รับอาหาร ร้อยละ 100	4,182,800	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
8	จัดซื้อชิ้นวางกระเป่า ชั้นวางเครื่องนอน 6 ช่อง	เด็กนักเรียนมีชั้นวางกระเป่า ร้อยละ 90	50,000	มี.ค. 68			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
9	จัดซื้อกล่องวงจรปิด	เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย ร้อยละ 100	66,000	พ.ค. - มิ.ย. 68			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
10	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกันจากโรคอุบัติใหม่ ร้อยละ 100	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
11	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกันจากโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 100	90,000	มี.ค. - ก.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
12	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการป้องกัน	50,000	พ.ย. 67 - พ.ค. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย

	จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	จากโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 100					
13	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน 16 หมู่บ้าน)	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข ร้อยละ 100	320,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
14	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ผู้พิการในพื้นที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ 100	20,000	พ.ค. - ก.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
15	โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ 100	15,000	มิ.ย. - ส.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
16	โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อ	เด็กนักเรียนในพื้นที่มีความรู้ และห่างไกลจากโรคติดต่อ ร้อยละ 100	10,000	มิ.ย. - ส.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
17	โครงการรวมน้ำใจด้านภัยยามยาก (เงินอุดหนุน)	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือ ร้อยละ 100 ของผู้ตกยาก	12,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
18	โครงการประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัย	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 100	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย

19	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนร้อย 100 ท่างไกลยาเสพติด	20,000	พ.ค. - ก.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
20	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนร้อย 100 ท่างไกลยาเสพติด	15,000	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
21	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : การจัดหาวัสดุตรวจสอบสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ประชาชนร้อย 100 ท่างไกลยาเสพติด	15,000	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
22	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้ารับการ	80,000	ก.พ. - มี.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

23	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีตำบลศรีวิชัย	อบรมสตรีในพื้นที่ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม	20,000	มี.ค. - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
24	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคภัย	หมู่บ้านสะอาดร้อยละ 100	20,000	พ.ค. - ก.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
25	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละบาท (เงินอุดหนุน)	ประชาชนมีการออมร้อยละ 100	30,000	ส.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
26	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและแข่งขันกีฬาอื่นๆ	เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90	300,000	มี.ค. - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
27	คำขวัญสุกกีฬา (อุปกรณ์กีฬา)	เยาวชนในพื้นที่มีอุปกรณ์กีฬาเพื่อฝึกซ้อม ร้อยละ 100	150,000	พ.ย. - ธ.ค. 67		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
28	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	20,000	ส.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
29	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงและส่งเสริม	ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100	300,000	พ.ย. 67		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	การท่องเที่ยว ประจำปี 2567							
30	โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ร้อยละ 100	20,000	ม.ค. - ก.พ. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
31	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรีพื้นเมืองได้ ร้อย 100 ของผู้เข้าอบรม	100,000	เม.ย. 68		✓		เป็นไปตามวัตถุประสงค์
32	โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร้อยละ 100	20,000	ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
33	โครงการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2568	ประชาชนในพื้นที่มีการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ร้อยละ 100	50,000	ก.ค. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
34	โครงการอบรมและเข้าค่ายธรรมะเด็กนักเรียนในเขตตำบลศรีวิชัย	เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมร้อยละ 100	20,000	ส.ค. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
35	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกวนนิวาส (เงินอุดหนุน)	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมจากสภาวัฒนธรรม ร้อยละ 100	10,000	มี.ค. - ส.ค. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
36	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100	20,000	มิ.ย. - ส.ค. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย

37	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ประชาชนในพื้นที่มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่หายาก ร้อยละ 100	10,000	ม.ค. - พ.ค. 68	✓		ยังไม่มีเบิกจ่าย
38	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล. บ้านแก้ง ม. 15 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100	317,000	ม.ค. - มี.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
39	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล. จำนวน 2 เส้น บ้านดอนแดง ม.6 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100	453,500	ม.ค. - มี.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
40	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล. จำนวน 3 เส้น บ้านศรีวิชัย ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100	439,000	ธ.ค. 67 - ก.พ. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
41	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิดคสล. จำนวน 3 เส้น บ้านชัยเจริญ ม.14 ต.ศรีวิชัย	ประชาชนในพื้นที่มีรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100	388,800	ม.ค. - มี.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร						
42	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป ตัวยู พร้อมฝापิด คสล.จำนวน 3 เส้น บ้านโนนอุดม ม.2 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีวางระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100	470,000	พ.ย. 67 - ก.พ. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
43	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล. บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2	ประชาชนในพื้นที่มีวางระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100	338,500	ธ.ค.67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
44	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล.บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8	ประชาชนในพื้นที่มีวางระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100	260,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
45	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล.บ้านดอนแดง หมู่ที่ 10	ประชาชนในพื้นที่มีวางระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100	406,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
46	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 15	ประชาชนในพื้นที่มีวางระบายน้ำที่ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100	317,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
47	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู	ประชาชนในพื้นที่มีวางระบายน้ำที่ได้	327,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

48	พร้อมฝาปิด คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 3 ช่อง บ้านโนนสาวท หมู่ที่ 9	มาตรฐาน ร้อยละ 100 ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการร้อยละ 100	237,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
49	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	ประชาชนในพื้นที่มีจิตอาสา ร้อยละ 100	25,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
50	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	ประชาชนในพื้นที่มีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 100	20,000	ม.ค. - ก.พ. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
51	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	บุคลากร, ผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ด้านกฎหมายร้อยละ 100	10,000	พ.ค. - มิ.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
52	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ศรีวิชัย	บุคลากรใน อบต. ได้เพิ่มประสิทธิภาพร้อยละ 100	330,000	ม.ค. - เม.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย

53	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	ประชาชนในพื้นที่ที่มีการค่านิยมต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 100	20,000	พ.ค. - มิ.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
54	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้าปี หรือทบทวนแผนพัฒนา หรือแผนพัฒนาชุมชน	ร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคม	20,000	พ.ย. 67 - ม.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
55	โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร	ร้อยละ 100 ของการร่วมพิธีสวนสนาม	5,000	ม.ค. - มี.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
56	โครงการซ่อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ร้อยละ 100 สามารถลดอุบัติเหตุ	15,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
57	โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ร้อยละ 100 มีการประชาสัมพันธ์	30,000	ธ.ค. 67 , เม.ย. 68 (ดำเนินการ 2 ช่วง)		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
58	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ร้อยละ 100 สามารถลดอุบัติเหตุ	50,000	ธ.ค. 67 , เม.ย. 68 (ดำเนินการ 2 ช่วง)		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
59	โครงการฝึกอบรมแนวป้องกันไฟฟ้า	ร้อยละ 80 สามารถลดการเกิดไฟฟ้า	20,000	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย

60	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100	13,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
61	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแก้ง ม.3 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)	ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100	400,000 191,000 (โอนเพิ่ม)	ก.พ. - มี.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
62	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรีวิชัย ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)	ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100	89,598	ก.พ. - มี.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
63	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยแสง ม.8 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)	ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 100	85,000	ก.พ. - มี.ค. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
64	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากศาลาประชาคม ร้อยละ 100	252,000	พ.ย. 67 -ก.พ. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

65	โครงการย้ายหอประปาถึงสูง (หอประปาเดิม)	ประชาชนได้รับประโยชน์จากน้ำประปา ร้อยละ 100	449,500	เม.ย. - ก.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	411,000	ก.พ. - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	411,000	ก.พ. - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.บ้านข้าวสูงสวรรค์ ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	436,000	มี.ค. - พ.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.บ้านโคกสะอาด ม.7 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	323,000	มี.ค. - พ.ค. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คสล.บ้านดอนแดง ม.10	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	416,500	เม.ย. - มิ.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย

	ด.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร							
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโนนสวาท ม.9 ด.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	471,000	เม.ย. - มิ.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านหัวนา ม.4 ด.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	407,000	เม.ย. - มิ.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
73	โครงการก่อสร้างหอบประปาถังสูง	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	345,000	มี.ค. - มิ.ย. 68	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย
74	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยรถเกรดเดอร์)	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	300,000	พ.ย. - ธ.ค. 67			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	400,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
76	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	140,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68			✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

77	โครงการก่อสร้างหอประปาถังสูง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	474,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแก้ง หมู่ที่ 3	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	498,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านห้วยนา หมู่ที่ 4	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	412,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	412,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	422,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย
82	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบด้วยรถ เกรดเดอร์ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 6	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	446,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	248,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

84	เหล็กบ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	243,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 2 เส้น บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	200,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
86	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ด้วยรถ เกรดเดอร์ (โดยวิธีชุดเหวี่ยง) บ้าน- ร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	264,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาเกษตร หมู่ที่ 12	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	400,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 3 เส้น บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	408,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
89	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร (ลงเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	60,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68		✓	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

90	เท่านั้น) บ้านแก้ง หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 2 เส้น บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16	ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ร้อยละ 100	402,500	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
----	---	------------------------------------	---------	--------------------	---	--------------------

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทุกด้านทุกพื้นที่ และทุกภารกิจทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้จัดทำไว้แล้ว และได้สรุปปัญหาและอุปสรรคไว้ ดังนี้

1. จำนวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามภารกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาซึ่งเกิดจากการได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลไม่ตรงตามจำนวนและเวลาเท่าที่ควร
2. ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป ให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตใหม่ การดำรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน
2. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการดำเนินงานจริงและงบประมาณในแต่ละไตรมาสที่จะได้รับในการจัดสรร จึงจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้